

Замеры электрических нагрузок ТП- 1902

I Секция														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	О		А	В	С	О
ул.Федерации, 141(СПО)	пан5	ЭЩ	АСБ -4x185-1	314	30.12.2013	6	4	12	3	31.12.2013	0	5	0	3
ул.Федерации, 141(СПО)	пан5	ЭЩ	АСБ -4x185-1	314	30.12.2013	6	8	12	3	31.12.2013	0	5	0	3
ул.Федерации, 141(СПО)	пан5	ЭЩ	АСБ -4x185-1	314	30.12.2013	6	9	12	3	31.12.2013	0	5	0	3
Островского , ж.д 56	16	ЭЩ-2	АСБ2ЛУ-4x120-1	248	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Островского , ж.д 56	18	ЭЩ-1	АСБ2ЛУ-4x120-1	248	30.12.2013	4	18	14	0	31.12.2013	6	0	0	0
Островского , офисн.помещения 56	19	ЭЩ-2	АСБ2ЛУ-4x150-1	281	30.12.2013	12	19	14	9	31.12.2013	0	0	0	0
Островского ж.д 60	13	ЭЩ-1	АСБ-4x95-1	219	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Островского ж.д 60	13	ЭЩ-1	АСБ-4x95-1	219	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Островского ж.д 60	12	ЭЩ-2	АСБ-4x150-1	281	30.12.2013	36	23	26	10	31.12.2013	44	47	51	14
Островского ж.д 60	15	ЭЩ-3	АСБ-4x95-1	219	30.12.2013	25	3	9	14	31.12.2013	19	12	19	12
Островского ж.д 60	15	ЭЩ-3	АСБ-4x95-1	219	30.12.2013	25	3	8	14	31.12.2013	18	7	18	9
Островского, 60 офис	1	ЭЩ-3	АСБ-4x150-1	281	30.12.2013	5	13	6	5	31.12.2013	0	3	0	3
станц катод защиты	2				30.12.2013					31.12.2013				
улич освещ	3		АВВГ-1-4x16	79	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
резерв	4				30.12.2013					31.12.2013				
резерв	7				30.12.2013					31.12.2013				
Островского, 58., жд	14	ЭЩ -3 (4п)	АСБЛ-4x150-1	281	30.12.2013	0	0	5	0	31.12.2013	9	5	5	7
резерв	17				30.12.2013					31.12.2013				
Островского, 58, офис. помещ	33	ЭЩ -1 (1п)	АСБЛ-4x70-1		30.12.2013	0	5	0	3	31.12.2013	0	0	0	0
Островского, 58., жд	34	ЭЩ -2 (2п)	АСБЛ-4x150-1	281	30.12.2013	4	10	9	7	31.12.2013	8	5	32	18
Островского, 58, офис. помещ	35	ЭЩ -5 (6п)	АСБЛ-4x70-1		30.12.2013	4	0	2	0	31.12.2013	0	0	0	0
Островского, 58., жд	36	ЭЩ -4 (3п)	АСБЛ-4x150-1	281	30.12.2013	5	20	17	9	31.12.2013	20	32	19	4
2 СЕКЦИЯ														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	О		А	В	С	О
ул.Федерации, 141(СПО)	пан20	ЭЩ	АСБ -4x185-1	314	30.12.2013	42	44	56	7	31.12.2013	23	28	25	4,00
ул.Федерации, 141(СПО)	пан20	ЭЩ	АСБ -4x185-1	314	30.12.2013	41	42	51	5	31.12.2013	22	15	27	5
ул.Федерации, 141(СПО)	пан20	ЭЩ	АСБ -4x185-1	314	30.12.2013	41	40	54	5	31.12.2013	19	13	27	4
Островского , ж.д 56	24	ЭЩ-2	АСБ2ЛУ-4x120-1	248	30.12.2013	16	20	27	3	31.12.2013	32	20	28	15

Островского , ж.д 56	26	ЭЩ-1	АСБ2ЛУ-4х120-1	248	30.12.2013	14	30	8	16	31.12.2013	51	38	21	24
Островского , офисн.помещения 56	27	ЭЩ-2	АСБ2ЛУ-4х150-1	281	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Островского ж.д 60	21	ЭЩ-1	АСБ-4х95-1	219	30.12.2013	29	22	15	9	31.12.2013	60	32	33	12
Островского ж.д 60	21	ЭЩ-1	АСБ-4х95-1	219	30.12.2013	30	20	13	9	31.12.2013	59	34	30	16
Островского ж.д 60	20	ЭЩ-2	АСБ-4х150-1	281	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	4	0	0	4
Островского ж.д 60	23	ЭЩ-3	АСБ-4х95-1	219	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Островского ж.д 60	23	ЭЩ-3	АСБ-4х95-1	219	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Островского,60 офис	1	ЭЩ-3	АСБ-4х150-1	281	30.12.2013					31.12.2013				
Островского,60 офис	8	ЭЩ-3	АСБ-4х150-1	281	30.12.2013	7	6	5	4	31.12.2013	0	0	0	0
резерв	2				30.12.2013					31.12.2013				
резерв	6				30.12.2013					31.12.2013				
резерв	9				30.12.2013					31.12.2013				
улич освещ	10		АВВГ-1-4х16	79	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	12	17	13	4
резерв	11				30.12.2013					31.12.2013				
Островского,58,ж.д	22	ЭЩ -3 (4п)	АСБЛ-4х150-1	281	30.12.2013	32	20	25	4	31.12.2013	35	33	53	16
резерв	25				30.12.2013					31.12.2013				
Островского,58.Офис пом	29	ЭЩ -1 (1п)	АСБЛ-4х70-1	184	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Островского,58,ж.д	30	ЭЩ -2 (2п)	АСБЛ-4х150-1	281	30.12.2013	8	0	4	4	31.12.2013	3	4	23	14
резерв	28				30.12.2013					31.12.2013				
Островского,58.Офис пом	31	ЭЩ -5 (6п)	АСБЛ-4х70-1	184	30.12.2013	14	18	3	6	31.12.2013	9	14	3	3
Островского,58,ж.д	32	ЭЩ -4 (3п)	АСБЛ-4х150-1	281	30.12.2013	5	9	7	7	31.12.2013	11	12	12	7

Замеры электрических нагрузок ТП-2533

I Секция														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	0
Отрадная ,79(4а)	17	ЭЩ -4	АСБ2л-4х120-1	248	29.12.2013	20,0	12,0	9,0	7,0	29.12.13	23	21	16	10
Отрадная ,79к1(5а)	3	ЭЩ -2	АСБ2л-4х240-1	359	29.12.2013	6	0	5	4	29.12.13	0	0	3	0
Отрадная ,79к1(5а)	7	ЭЩ -1	АСБ2л-4х240-1	359	29.12.2013	44	29	35	7	29.12.13	42	48	46	16
Отрадная,79(6а) корп2	9	ЭЩ	АСБ-4х120-1	248	29.12.2013	8	11	5	0	29.12.13	30	42	29	5
Отрадная ,79 к3(8а)	1	ЭЩ -1	АСБ-4х150-1	281	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.13	0	0	0	0
Отрадная ,79 к3(8а)	5	ЭЩ -2	АСБ-4х150-1	281	29.12.2013	31	36	39	8	29.12.13	40	44	41	13
Отрадная ,79 к4 (9а)	21	ЭЩ-2	АСБ-4х120-1	248	29.12.2013	11	19	32	15	29.12.13	33	41	37	16
Отрадная ,79 к4 (9а)	13	ЭЩ-1	АСБ-4х120-1	248	29.12.2013	33	39	32	10	29.12.13	22	40	39	13
резерв	11				29.12.2013					29.12.13				
резерв	15				29.12.2013					29.12.13				
резерв	19				29.12.2013					29.12.13				
резерв	23				29.12.2013					29.12.13				
2 СЕКЦИЯ														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	0
Отрадная ,79(4а)	2	ЭЩ -4	АСБ2л-4х120-1	248	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.13	0	0	0	0
Отрадная ,79к1(5а)	12	ЭЩ -1	АСБ2л-4х240-1	359	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.13	0	0	0	0
Отрадная ,79к1(5а)	16	ЭЩ -2	АСБ2л-4х240-1	359	29.12.2013	16	17	30	11	29.12.13	20	33	21	9
Отрадная,79(6а) корп2	22	ЭЩ	АСБ-4х120-1	248	29.12.2013	16	11	10	4	29.12.13	38	26	17	15
Отрадная ,79 к3(8а)	18	ЭЩ -1	АСБ-4х150-1	281	29.12.2013	37	26	32	9	29.12.13	55	30	53	26
Отрадная ,79 к3(8а)	6	ЭЩ -2	АСБ-4х150-1	281	29.12.2013	6	11	24	0	29.12.13	9	16	25	0
Отрадная ,79 к4 (9а)	14	ЭЩ-2	АСБ-4х120-1	248	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.13	0	0	0	0
Отрадная ,79 к4 (9а)	10	ЭЩ-1	АСБ-4х120-1	248	29.12.2013	13	5	0	0	29.12.13	4	6	0	5
резерв	4				29.12.2013					29.12.13				
резерв	8				29.12.2013					29.12.13				
резерв	20				29.12.2013					29.12.13				
резерв	24				29.12.2013					29.12.13				

1 Секция														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ ру б.	№Щит ов	Сечение кабеля	Доп уст има я	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	0
Самарская ,дом 32корп 32 ш3	3	ЭЩ-3	АСБ2л-4х95-1	213	30.12.2013	13	15	6	7	31.12.2013	8	10	7	3
Самарская ,дом 27 корп 2 стр12	5	ЭЩ-1 вввод 1	АСБ2л-4х120-1	248	30.12.2013	21	16	16	3	31.12.2013	21	15	19	7
Самарская ,дом 27 корп 2 стр12	5	ЭЩ-1 вввод 1	АСБ2л-4х120-1	248	30.12.2013	17	14	6	3	31.12.2013	21	7	25	9
Хо-Ши-Мина 32 корп .3(Самарская стр7,8,9)	7	ЭЩ-2 вввод1	АСБЛУ-4х120-1	248	30.12.2013	33	35	41	9	31.12.2013	57	44	47	16
Хо-Ши-Мина 32 корп 1(Самарская стр7,8,9)	19	ЭЩ-2 вввод 1	АСБЛУ-4х120-1	248	30.12.2013	7	16	3	8	31.12.2013	9	11	6	4
Хо-Ши-Мина 32 корп 1(Самарская стр7,8,9)	21	ЭЩ-3 вввод 1	АСБЛУ-4х150-1	275	30.12.2013	20	14	17	6	31.12.2013	25	27	24	6
Хо-Ши-Мина 32 корп 1(Самарская стр7,8,9)	23	ЭЩ-1 вввод 1	АСБЛУ-4х120-1	248	30.12.2013	0	3	19	7	31.12.2013	22	5	5	15
Хо-Ши-Мина 32 корп .3(Самарская стр7,8,9)	31	ЭЩ-1 вввод1	АСБЛУ-4х120-1	248	30.12.2013	8	22	20	9	31.12.2013	18	22	20	10

2 СЕКЦИЯ

2 СЕКЦИЯ														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ ру б.	№Щит ов	Сечение кабеля	Доп уст има я	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	0
Хо-Ши-Мина 32 корп .3(Самарская стр7,8,9)	6	ЭЩ-1 вввод 2	АСБЛУ-4х120-1	243	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Самарская ,дом 27 корп 2 стр12	12	ЭЩ-1 вввод 2	АСБ2л-4х120-1	243	30.12.2013	14	10	10	3	31.12.2013	10	13	15	5
Самарская ,дом 27 корп 2 стр12	12	ЭЩ-1 вввод 2	АСБ2л-4х120-1	243	30.12.2013	16	10	11	5	31.12.2013	19	13	17	5
Хо-Ши-Мина 32 корп .3(Самарская стр7,8,9)	10	ЭЩ-2 вввод2	АСБЛУ-4х120-1	243	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Хо-Ши-Мина 32 корп .3(Самарская стр7,8,9)	14	ЭЩ-3 вввод2	АСБЛУ-4х95-1	213	30.12.2013	7	10	8	6	31.12.2013	19	16	15	9
Хо-Ши-Мина 32 корп 1(Самарская стр7,8,9)	28	ЭЩ-1 вввод 2	АСБ2л-4х120-1	243	30.12.2013	5	9	3	9	31.12.2013	13	10	12	4
Хо-Ши-Мина 32 корп 1(Самарская стр7,8,9)	30	ЭЩ-3 вввод2	АСБЛУ-4х150-1	275	30.12.2013	31	7	5	16	31.12.2013	15	14	16	12
Хо-Ши-Мина 32 корп 1(Самарская стр7,8,9)	32	ЭЩ-2 вввод2	АСБ2л-4х120-1	243	30.12.2013	3	8	7	0	31.12.2013	6	19	15	10

1 Секция														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка, А	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	0
Самарская, 25(стр5)	51	ЭЩ ввод 1	АСБ-4х150-1	281	30.12.2013	14,0	14,0	18,0	8,0	31.12.2013	24	17	24	11
Самарская, 25к1 (6)	55	ЭЩ ввод 1	АСБ-4х150-1	281	30.12.2013	5	6	0	3	31.12.2013	6	6	0	7
Самарская ,27	47	ЭЩ -1 ввод 1	АСБ-4х70-1	184	30.12.2013	7	19	7	9	31.12.2013	13	39	27	18
Самарская ,27	49	ЭЩ -2 ввод 1	АСБ-4х185-1	314	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Самарская ,27	43	ЭЩ -3 ввод 1	АСБ-4х120-1	248	30.12.2013	21	8	10	11	31.12.2013	20	26	16	11
Самарская ,27 к1.(4)	8	ЭЩ-	АСБл-4х120-1	248	30.12.2013	5	5	6	0	31.12.2013	8	9	6	4
	4	откл	АВВГ - 4х16		30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
I сумм, А по трансформатору														

2 СЕКЦИЯ

2 СЕКЦИЯ														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка, А	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	0
Самарская, 25(стр5)	29	ЭЩ ввод 2	АСБ-4х150-1	281	30.12.2013	22	35	20	9	31.12.2013	29	33	28	5
Самарская, 25к1 (6)	27	ЭЩ ввод 2	АСБ-4х150-1	281	30.12.2013	23	24	35	9	31.12.2013	43	55	30	26
Самарская ,27 к1.(4)	1	ЭЩ-	АСБл-4х120-1	248	30.12.2013	20	11	15	4	31.12.2013	22	29	31	10
Самарская ,27	31	ЭЩ-1 ввод 2	АСБ-4х70-1	184	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	7	0	3	0
Самарская ,27	25	ЭЩ -2 ввод 2	АСБ-4х185-1	314	30.12.2013	12	26	26	11	31.12.2013	46	33	46	13
Самарская ,27	23	ЭЩ-3 ввод 2	АСБ-4х120-1	248	30.12.2013	0	0	0	0	31.12.2013	0	0	0	0
Самарская ,27	19		АВВГ-4х50	120	30.12.2013					31.12.2013				

Замеры электрических нагрузок РП- 101

1 Секция														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка, А	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	О
Стройка Юрэксперт	15		СИП2А		29.01.2013	0,0	5,0	0,0	5,0	30.12.13	0	13	0	13
резерв	13				29.01.2013					30.12.13				
резерв	11				29.01.2013					30.12.13				
резерв	9				29.01.2013					30.12.13				
АЗС Лукойл	7		АВВГ-1 4х35	113	29.01.2013	49	32	10	10	30.12.13	76	58	44	10
резерв	5				29.01.2013					30.12.13				
резерв	3				29.01.2013					30.12.13				
резерв	1				29.01.2013					30.12.13				
2 СЕКЦИЯ														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка, А	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	О
резерв	2				29.01.2013					30.12.13				
резерв	4				29.01.2013					30.12.13				
резерв	6				29.01.2013					30.12.13				
резерв	8				29.01.2013					30.12.13				
резерв	10				29.01.2013					30.12.13				
резерв	12				29.01.2013					30.12.13				
резерв	14				29.01.2013					30.12.13				
резерв	16				29.01.2013					30.12.13				

Замеры электрических нагрузок РП- 201

1 Секция														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка, А	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	О
резерв	23				29.12.2013					30.12.13				
ж.д. пос.УКСМ,6	21		АСБ-1,4х95		29.12.2013	0	0	0	0	30.12.13	0	0	0	0
резерв	19				29.12.2013					30.12.13				
резерв	17				29.12.2013					30.12.13				
ООО "Премьера".Стро	15				29.12.2013	19	63	5	57	30.12.13	20	106	20	57
резерв	13				29.12.2013					30.12.13				
резерв	11				29.12.2013					30.12.13				
резерв	9				29.12.2013					30.12.13				
резерв	7				29.12.2013					30.12.13				
резерв	5				29.12.2013					30.12.13				
резерв	3				29.12.2013					30.12.13				
ж.д.пос УКСМ,,5	1		АСБ-1,4х95		29.12.2013	0	0	0	0	30.12.13	0	0	0	0
2 СЕКЦИЯ														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка, А	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	О
резерв	24				29.12.2013					30.12.13				
резерв	22				29.12.2013					30.12.13				
резерв	20				29.12.2013					30.12.13				
ж.д. пос.УКСМ,6	18		АСБ-1,4х95		29.12.2013	22	20	44	17	30.12.13	36	16	33	25
резерв	16				29.12.2013					30.12.13				
резерв	14				29.12.2013					30.12.13				
резерв	12				29.12.2013					30.12.13				
резерв	10				29.12.2013					30.12.13				
резерв	8				29.12.2013					30.12.13				
ж.д.пос УКСМ,,5	6		АСБ-1,4х95		29.12.2013	7	7	11	3	30.12.13	5	6	6	0
резерв	4				29.12.2013					30.12.13				
резерв	2				29.12.2013					30.12.13				